

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33, APARTADO B, FRACCION II, INCISO C, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2021.

ENTE PUBLICO: EL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DEL EJERCICIO 2021: \$19,616,092.29

OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON EL FISMDF DEL EJERCICIO 2021

OBRA Ó ACCION A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A REGLAS DE OPERACIÓN %	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR, EN CHERAN.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 2,494,143.63	\$ 2,494,143.63	\$ -	100%	LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL PRETRATAMIENTO Y DESARENADOR, Y EN LA RAFA, ASI COMO EN EL FILTRO DEL PRECOLADOR, EN ,LOS HUMEDALES, TRABAJOS EN EL AREA DE CLORACION, SERPENTIN, EN AREA DE LECHO DE SECADOS,	20,586
BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 1,271,099.18	\$ 1,271,099.18	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 695.03 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN 214.86 ML, Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO EN 142.64 M2 Y PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE	85
CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 621,112.51	\$ 621,112.51	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 711.35 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN 60 ML, Y PARTIDA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE TUBERIA DE 14" EN 40 ML.	80
CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 1,041,963.82	\$ 1,041,963.82	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 10" EN 134.93 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" EN 248.52 ML, LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 798.08 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN	90
PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,212,999.99	1,212,999.99	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 12" EN 117 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" EN 105 ML, Y RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 3" EN 105 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 1 3/4" EN 105 ML LA PAVIMENTACION CON CONCRETO	75

CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLE PRIVADA DE DOCTORES,	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,309,673.86	1,309,673.86	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 12" EN 137.15 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" 346.6 ML. Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 932.84 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN	80
ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,859,998.23	1,859,998.23	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 12" EN 252.93 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" 429.01ML. Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 1,275.78 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN	90
CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,118,566.78	1,118,566.78	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 12" EN 114 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 3" 115 ML Y TUBERIA RD-26, DE 2" 210 ML. Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 842.50 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN 222 ML, Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO EN 230 M2	80
CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,403,116.35	1,403,116.35	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 10" EN 166 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" 290 ML. Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 996.21 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN 294.18 ML, Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO EN 460.96 M2	75
CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANTIRHU - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	1,178,615.23	1,178,615.23	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION Y, RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 12" EN 142.25 ML, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" 276.50 ML. Y RED DE 2 1/2", 276.50 ML Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN 1,140.40 M2, GUANICIONES DE CONCRETO EN 261.10 ML	80
MANTENIMIENTO DEL COLECTOR HIDALGO, SUR Y ESPERANZA, Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHERAN.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	220,806.12	220,806.12	\$ -	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA EL DESAZOLVE DE TUBERIA DE 12" EN 295 ML, TRABAJOS DE ENCOFRADO DE TUBERIA, ABASE DE MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, SUSTITUCION DE BROCAL, REVIVELACION DE 3 POZOS DE VISITA, Y DESAZOLVE DE 30 POZOS DE VISITA.	20,586