

ANEXO 2: RELACION DE OBRA EJECUTADAS  
MUNICIPIO: CHERAN MICHOACAN



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA A APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FURNITES LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CALLE 15 DE ABRIL, ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE PENSAMIENTO. CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	130 ml	138	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	61301	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.1.072.068	NO	ACTA No. 15 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021	\$ 1,506,519.93	0.00	0.00	\$ 1,506,519.93	0.00	0.00
CALLE MIRASOL, ENTRE CALLE YURECUARO Y TSITSIKO. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	177.53 ml	135	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	61402	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.3.01.94	NO	ACTA No. 15 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021	\$ 1,633,280.75	0.00	0.00	\$ 1,633,280.75	0.00	0.00
CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CERRADA DE LAZARO. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	240 ml	295	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	61402	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.3.01.93	NO	ACTA No. 15 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021	\$ 2,356,211.48	0.00	0.00	\$ 2,356,211.48	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LA LOCALIDAD DE CHERAN	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	1 modulo	250	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	61202	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.3.01	NO	ACTA No.34 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 591,845.82	0.00	0.00	\$ 591,845.82	0.00	0.00
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CASMIRO LECO LOPEZ CON CLAVE 160PR3660A, DE LA COMUNIDAD DE CHERAN, MICHOACAN.	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	1 modulo	430	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMUN)	61202	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS		NO	ACTA No. 03 DEL DIA 23 DE ENERO ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 510,000.00	0.00	0.00	\$ 510,000.00	0.00	0.00
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REP. DE CUBA. CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	80 ml	750	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMUN)	61402	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS		NO	ACTA No. 03 DEL DIA 23 DE ENERO ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 1,650,000.00	0.00	0.00	\$ 1,650,000.00	0.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE CARMEN SERDAN, CALLE PROLONGACION 10 DE MAYO Y AVENIDA DEL RODEO PRIMERA ETAPA	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	320 ml	1650	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMUN)	61402	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS		NO	ACTA No. 03 DEL DIA 23 DE ENERO ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 950,000.00	0.00	0.00	\$ 950,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA, EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LA LOCALIDAD DE CHERAN	CHERAN	MICHOACAN	CONTRATO	OBRA	1 modulo	250	2503	Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMUN)	61202	COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS		NO	ACTA No. 03 DEL DIA 23 DE ENERO ADMINISTRACION 2021-2024	\$ 950,000.00	0.00	0.00	\$ 950,000.00	0.00	0.00
													<b>SUMA</b>	\$ 10,147,657.98	0.00	0.00	\$ 6,597,657.98	0.00	0.00

NOTAS

C. SONIA XOCIL GUERRERO SANCHEZ  
CONCEJERA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO  
COMUNAL

C. ING. FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL







DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable pagado)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS "Ho" concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)								
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSO FEDERAL CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 1,444,354.42			\$ 1,444,354.42			\$ 1,444,354.42			\$ 1,444,354.42	\$ -	\$ -		\$ 62,165.51	\$ -	\$ -	\$ 62,165.51	\$ -	\$ -
\$ 1,554,074.18	\$ -	\$ -	\$ 1,554,074.18	\$ -	\$ -	\$ 1,554,074.18	\$ -	\$ -	\$ 1,554,074.18	\$ -	\$ -		\$ 315,989.00	\$ -	\$ -	\$ 315,989.00	\$ -	\$ -
\$ 2,006,021.80			\$ 2,006,021.80			\$ 2,006,021.80			\$ 2,006,021.80	\$ -	\$ -		\$ 495,563.36	\$ -	\$ -	\$ 495,563.36	\$ -	\$ -
\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				\$ 591,465.82			\$ 591,465.82		
\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				\$ 530,414.63			\$ 530,414.63		
\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				\$ 1,596,573.49			\$ 1,596,573.49		
\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				\$ 912,101.50			\$ 912,101.50		
\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				\$ 355,541.36			\$ 355,541.36		
\$ 5,004,450.40	#IREFI	#IREFI	\$ 5,004,450.40	#IREFI	#IREFI	\$ 5,004,450.40	\$ -	\$ -	\$ 5,004,450.40	\$ -	\$ -	SUMA	\$ 4,859,814.67	\$ -	\$ -	\$ 4,859,814.67	\$ -	\$ -

C. ARQ. DORIS ADRIANA SEPÚLVEDA GUERRERO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

