

ENTE PUBLICO: CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DEL EJERCICIO 2022: \$24,010,135.83

C.2.4-OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON EL FISMDF DEL EJERCICIO 2022-2DO TRIMESTRE

OBRA Ó ACCION A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A REGLAS DE OPERACIÓN DEL FISMDF 2022	RECURSOS PRESUPUESTADOS			AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO%	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO			METAS	BENEFICIARIOS
CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE CALLE LOUIS PASTEUR Y OCAMPO SUR-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$1,288,505.87	\$1,288,505.87	\$0.00	100%	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, GUARNICIONES DE CONCRETO, Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO Y PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 10" Y PARTIDA DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" EN 135 ML.	85
CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REP. DE CUBA -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$1,139,678.18	\$1,139,678.18	\$0.00	100%	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, GUARNICIONES DE CONCRETO, Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO Y PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE 10" Y PARTIDA DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26, DE 2" EN 80 ML.	63
CALLE GALEANA Y NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE PINO SUAREZ-CONSTRUCCION DE PARTIDA PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 878,492.82	\$878,492.82	\$0.00	100%	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, EN 324.5 M2 GUARNICIONES DE CONCRETO EN 120 ML Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO 116.05 M2.	58
CALLE IMPERIO PUREPECHA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y OCAMPO SUR-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	MICHOACAN DE OCAMPO	CHERÁN	CHERÁN	100%	\$ 1,080,795.84	\$1,080,795.84	\$0.00	100%	100%	LA EJECUCION DE PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS, CON LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, EN 540 M2 GUARNICIONES DE CONCRETO EN 216 Y BANQUETAS DE ADOQUIN ROJO 423.08 M2 Y PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA PAD, DE 10" EN 118 ML Y PARTIDA DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26 DE 2" EN 145 ML.	55